



工事名 : 大野地区外防災工事(発注後フィールド事業)
発注者 : 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所
工事概要: ロックアンカー工
削孔径 ϕ 90mm 削孔長 7.5m~10.5m \times 45本
施工時期: 基本試験工 平成18年3月13日~3月20日
本施工 平成18年3月21日~4月2日



工事名 : 53号真鹿野地区法面工事(発注後パイロット事業)
発注者 : 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
工事概要: 鉄筋挿入工
削孔径 ϕ 66mm 削孔長 1.6m~3.6m \times 120本
施工時期: 平成18年7月31日~8月24日
稼働日数17日(足場組立解体含)

